



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 15 de diciembre de 2025
P.I.E. N° 35/2025-2026



Excmo.

Lic. Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE DE BOLIVIA.

Presente. -

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito, presentada por el Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana, quien solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, responda el siguiente cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento:

1. Informe usted, el avance físico y financiero actual del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", expresado en porcentajes actualizados y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
2. Informe usted, a detalle el avance general del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", especificando: Actividades ejecutadas a la fecha, Actividades actualmente en proceso, Actividades programadas para las siguientes etapas; y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
3. Explique y sustente documentalmente las razones técnicas, administrativas, presupuestarias o contractuales que hubiesen ocasionado la paralización total o parcial de la obra, Suspensión temporal de actividades y Retrasos respecto al cronograma original del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza"
4. Informe a detalle el cronograma actualizado y oficial del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", indicando: Fecha prevista de reanudación plena de las obras, plazos estimados para cada hito constructivo, fecha estimada de conclusión total del proyecto; y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
5. Informe sobre los contratos vigentes del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", indicando: Empresas contratistas y supervisoras responsables, modificaciones contractuales realizadas y adendas, ampliaciones de plazo, ajustes financieros, cumplimiento contractual y medidas tomadas ante posibles incumplimientos y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
6. Indique el estado de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" actualmente operativa, informando si las obras han afectado en la operatividad de vuelos comerciales, la seguridad operativa del aeropuerto, los servicios básicos aeroportuarios como por ejemplo navegación aérea, iluminación, terminal, pista, plataforma, etc. y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
7. Indique las medidas de contingencia dispuestas para garantizar la continuidad del servicio aeroportuario durante la ejecución del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.
8. Informe el monto total presupuestado del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", su origen de financiamiento y el porcentaje efectivamente ejecutado a la fecha y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

9. Indique a detalle si existen informes de auditoría, fiscalización o supervisión sobre el avance de la obra de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" y remita copias de los mismos.
10. Informe la proyección de capacidad y mejoras esperadas una vez concluido el proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", detallando donde indique Incremento previsto de pasajeros, mejoras en infraestructura, fortalecimiento de la conectividad aérea y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.



Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES



Sen. Yasmin Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA



Señor
Lic. Diego Esteban Mateo Avila Navaqas
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Presente. -

La Paz,
MINPR/VCPL/DGGSL-0006-CAR/26



REF.: PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N° 35/2025-2026.-

De mi mayor consideración:

Por instrucción del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia – Rodrigo Paz Pereira, cumplo con remitir a **fojas cuatro (4)** nota con Cite: MOPSV/DESP N° 0093/2026 de fecha 11 de febrero de 2026, suscrita por Mauricio Zamora Liebers – Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la cual responde a la **Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 35/2025-2026**, solicitada a través de su Presidencia, con el objeto de que la misma sea puesta en conocimiento del Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana peticionante.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

E-MINPR/2026-05787

WSC/OGG/mcf
Adj. Lo citado
CC: Archivo

Wilson P. Santamaría Ch.
VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN
POLÍTICA Y LEGISLATIVA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Zona Central - Calle Ayacucho Esq. Potosí
Teléfonos: +591 (2) 2184178

4



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA

11 FEB 2026

La Paz,
MOPSV/DESP N° 0093 /2026



Señor:

Rodrigo Paz Pereira

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente. -

REF.: RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N° 35/2025 - 2026

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción MINPR/VCPL/DGGSL 027/2025-2026 de fecha 24 de diciembre de 2025, con sello de recepción de 29 de diciembre de 2025, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito - P.I.E. N°: 35/2025-2026 de fecha 15 de diciembre de 2025, enviada por el Senador: Diego E. M. Ávila Navajas, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Técnica Aeroportuaria del Viceministerio de Transportes, a través de la Nota Interna NI/MOPSV/VMT/DGTA/UTA N° 0015/2026 de fecha 08 de enero de 2026, se tiene lo siguiente:

1. Informe usted, el avance físico y financiero actual del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriol Lea Plaza", expresado en porcentajes actualizados y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 1.- "La "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)", tiene los siguientes avances:

Avance Físico actual: 20.02%
Avance financiero actual: 35.36%."

2. Informe usted, a detalle el avance general del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriol Lea Plaza", especificando: Actividades ejecutadas a la fecha, Actividades actualmente en proceso, Actividades programadas para las siguientes etapas; y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 2.- "El detalle del avance general de la "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)" es la siguiente:

Actividades ejecutadas a la fecha:

Obra gruesa de la ampliación terminal de pasajeros lado norte y sur.
Obra gruesa y obra fina de la terminal de carga.
Obra gruesa y obra fina de la subestación eléctrica.

Actividades actualmente en proceso:

Obra gruesa y obra fina de la terminal de carga.
Obra gruesa y obra fina de la subestación eléctrica.

Actividades programadas para las siguientes etapas:

Estructura metálica y cubierta para la terminal de pasajeros lado norte y sur, y terminal de carga.
Obra fina para la terminal de pasajeros lado norte y sur, terminal de carga y subestación eléctrica.
Sistema eléctrico general, hidrosanitario, de señales y de gas natural.
Obras complementarias (acceso pavimento articulado terminal de carga, pisos de cemento, etc.)."



www.oopp.gob.bo
Av. Mariscal Santa Cruz - esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz
Telf.: (591-2)- 2119999 - 2156600
La Paz - Bolivia



3. Explique y sustente documentalmente las razones técnicas, administrativas, presupuestarias o contractuales que hubiesen ocasionado la paralización total o parcial de la obra, Suspensión temporal de actividades y Retrasos respecto al cronograma original del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza".

Respuesta 3.- "La "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)", no tuvo paralizaciones ni suspensiones."

4. Informe a detalle el cronograma actualizado y oficial del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", indicando: Fecha prevista de reanudación plena de las obras, plazos estimados para cada hito constructivo, fecha estimada de conclusión total del proyecto; y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 4.- "La "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)", tiene los siguientes plazos previstos según contrato original.

Plazo de ejecución de la obra	: 28 meses.
Fecha orden de proceder	: 04 de junio de 2024.
Fecha de recepción provisional	: 04 de julio de 2026.
Fecha de recepción definitiva	: 04 de octubre de 2026."

5. Informe sobre los contratos vigentes del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", indicando: Empresas contratistas y supervisoras responsables, modificaciones contractuales realizadas y adendas, ampliaciones de plazo, ajustes financieros, cumplimiento contractual y medidas tomadas ante posibles incumplimientos y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 5.- "La información se encuentra publicada en la página Web. www.sicoes.gob.bo, para su verificación:

CUCE: 24-0081-61-1366831-2-1

CUCE: 23-0081-61-1323178-1-1

CUCE: 23-0081-61-1323069-1-1

6. Indique el estado de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" actualmente operativa, informando si las obras han afectado en la operatividad de vuelos comerciales, la seguridad operativa del aeropuerto, los servicios básicos aeroportuarios como por ejemplo, navegación aérea, iluminación, terminal, pista, plataforma, etc. y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 6.- "La "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)", no han afectado la operatividad de vuelos comerciales, ni la seguridad operativa del aeropuerto, navegación aérea, iluminación, terminal, pista, plataforma."

7. Indique las medidas de contingencia dispuestas para garantizar la continuidad del servicio aeroportuario durante la ejecución del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 7.- "La "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)", al no tener afectación a las operaciones aéreas, garantizan la continuidad del servicio aeroportuario durante la ejecución del proyecto."





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA

8. Informe el monto total presupuestado del proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", su origen de financiamiento y el porcentaje efectivamente ejecutado a la fecha y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 8.- "Los datos de la: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA), son los siguientes:

Monto del proyecto: Bs. 46.525.167,37 (Cuarenta y seis Millones, quinientos veinticinco mil, ciento sesenta y siete con 37/100 bolivianos);

Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo BID 100% (Contrato de Préstamo N° 5601/OC-BO "Programa de Infraestructura Aérea Etapa II" PIA II, aprobado mediante Ley 1499).

Avance a diciembre/2025:

Avance físico dic/25 : 20.02%

Avance financiero dic/25 : 35.36%."

9. Indique a detalle si existen informes de auditoría, fiscalización o supervisión sobre el avance de la obra de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza" y remita copias de los mismos.

Respuesta 9.- "Sobre la "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y DE CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA)",

No se cuenta con un informe oficial de auditoría externa.

Se cuenta con informes mensuales de Supervisión, donde se reportan periódicamente los avances de la obra."

10. Informe la proyección de capacidad y mejoras esperadas una vez concluido el proyecto de refacción del Aeropuerto de Tarija "Oriel Lea Plaza", detallando donde indique incremento previsto de pasajeros, mejoras en infraestructura, fortalecimiento de la conectividad aérea y adjunte documentación de respaldo en medio magnético o digital.

Respuesta 10. - "El proyecto prevé las siguientes proyecciones:

Desarrollo del aeropuerto en el Horizonte 3, para el año 2026, el incremento de pasajeros hora pico (PHP), será de 543 máx.

Ampliación de la superficie de la terminal aérea: en sala de pre embarque (salidas) de 553 m2, se amplía a 2.038 m2; mientras que la sala de arribos (llegadas) de 436 m2, se amplía a 1.468 m2. De esta manera se brinda mayor comodidad y confort a pasajeros, operadores y personal del administrador del aeropuerto (NAABOL).


La pista operable actual de 2200 metros, se amplía a una pista operable de 3080 metros.

La infraestructura aérea permitirá la operación de más líneas aéreas."

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.



MOPSV
MZL/MCA/RMM
C.c. Arch.



Mauricio Zamora Liebers
MINISTRO
Min. Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

www.oopp.gob.bo
Av. Mariscal Santa Cruz - esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz
Telf.: (591-2)- 2119999 - 2156600
La Paz - Bolivia